

Aan

DG Water
t.a.v. ir. Mw. A.G. Nijhof MBA
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

Dr. ir. I. Tánczos

Datum

22 december 2008

Ons kenmerk

ENW-2008-48

Onderwerp

Projectplan WT1

Doorkiesnummer

06- 11526458

Bijlage(n)

ENW-08-49 Toelichting keuzes en

prioritering WT1

ENW-08-50 Lijst met onderwerpen WT1

Uw kenmerk

Geachte mevrouw Nijhof,

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is gevraagd het projectplan voor het project 'Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011(WTI2011)', te beoordelen. Dit als onderdeel van de kwaliteitsborging waarvoor op verzoek van de opdrachtgever DG Water vanuit het ENW een Klankbordgroep (KBG WTI2011) is ingesteld.

Het ENW wil zijn waardering uitspreken voor het gepresenteerde plan. Het is goed doordacht en heeft een hoog ambitieniveau. Er wordt een heldere ordening gegeven van de onderwerpen uit het Wettelijk Toetsinstrumentarium die verbeterd moeten worden (zie bijlage). Naast een hoog ambitieniveau heeft het project ook een harde deadline. Deze deadline betreft niet alleen de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) en het toetsvoorschrift (VTV), maar ook een gebruiksklaar toetsinstrumentarium. Het totaal aan onderwerpen en het uitvoeringsplan om deze aan te pakken is uitdagend. Aandacht is hierbij geboden omdat het project afhankelijk is van andere projecten zoals, bijvoorbeeld, SBW, die kennis en/of producten toeleveren.

In het projectplan ontbreekt naar de mening van het ENW een lange termijn overzicht en

de samenhang met andere projecten. De ontwikkeling van het WTI stopt in 2010 om begin 2011 gebruiksklaar te kunnen zijn. Maar projecten als SBW en ook WV21 lopen door, en ook het WTI zal zich weer verder ontwikkelen. Het ENW adviseert daarom een dergelijk overzicht op te nemen.


Het ontwikkelen van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) voor de Waddenzee, de reductie van het toetsresultaat 'geen oordeel' en de verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van het Toetsinstrumentarium, hebben de hoogste prioriteit gekregen in het project. Deze keuze is op een zorgvuldige manier gemaakt en het ENW onderschrijft het belang van de bijbehorende projecten. Ik adviseer dringend om te streven naar uitvoering van al deze projecten (activiteiten met prioriteit 1,2 en 3 in het projectplan). Dit betekent dat een voorzien tekort op het budget van 10% aangevuld zal moeten worden.

Tot slot wil het ENW opmerken dat, hoewel er begrip is voor de behoefte vanuit het beleid aan rust, het wenselijk is nieuwe kennis en ontwikkelingen vast te leggen in nieuwe HR. Er zijn vooral zorgen over het niet opnieuw berekenen van de HR voor de bovenrivieren met daarin de effecten van de uitgevoerde Ruimte-voor-de-Rivier projecten.

Het actualiseren van het toetsinstrumentarium met de geactualiseerde gebiedsgegevens en nieuwe inzichten is van belang niet alleen voor de vijfjarige wettelijke toetsronde, maar ook voor beheer en crisisbeheersing. Om deze reden wordt aanbevolen om de hydraulische belastingen voor de bovenrivieren wel opnieuw te berekenen.

Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn.

Hoogachtend,



Ir. G. Verwolf
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid